



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ASCENSORE ESTERNO
"SCUOLA G. GOZZANO" VIA MALPIARDO 1
CUP C27G23000080004

PROGETTO ARCHITETTONICO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CL

PROGETTISTA

Arch. Francesco BO

Via Orti 18 - 10034 - Chivasso TO

Tel. 3356919266 Fax 0119113410

Email: bo2000@tin.it - PEC: francesco.bo@architettitorinopec.it

C.F. BOXFNC79D01E379I - P.I. 09163740013 - N. Iscrizione OAT: 6751

R.U.P.

Dott. Antonio BARBIERI

Piazza del Municipio 1 - San Giusto Canavese TO

Tel. 0124350780 mail: tecnico@comune.sangoiustocanavese.to.it

IMPRESA AFFIDATARIA

DATA: 24/05/2023

SCALA -

ALL.

Aggiornamenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2					Mese 3					Mese 4					M
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14		
FASE 1 - Allestimento del cantiere	5 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1 1															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti i	1 g		Z1 1															
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1 g		Z1 1															
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g		Z1 1															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 1															
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g			Z1 1														
FASE 2 - Demolizioni e scavi	6 g																	
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici (recinzione cortile)	2 g			Z1 2														
Scavo di sbancamento (fossa ascensore)	2 g			Z1 2														
Scavo a sezione ristretta (spostamento pozzo drenante)	2 g				Z1 2													
FASE 3 - Opere strutturali	4 g																	
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme i	2 g				Z1 2													
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1 g				Z1 1													
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g					Z1 1												
FASE 4 - Opere edili - impiantistiche	35 g																	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g					Z1 2												
Realizzazione di impianto elettrico	2 g					Z1 2												
Realizzazione di impianto di messa a terra	2 g						Z1 2											
Rimozione di serramenti esterni	2 g						Z1 2											
Demolizione di tamponature eseguita a mano (demolizione sottofinestra edifici)	2 g						Z1 2											
Realizzazione di tamponature (pareti perimetrali)	3 g							Z1 3										
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	2 g								Z1 2									
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g									Z1 1								
Formazione intonaci interni (industrializzati) (pareti)	2 g									Z1 2								
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	1 g									Z1 1								
Montaggio di serramenti esterni	2 g										Z1 2							
Realizzazione di impianto ascensore elettrico (completo di struttura e passerel	8 g										Z1 8							
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1 g											Z1 1						
Montaggio di copertura in lamiera grecata	2 g												Z1 2					
Tinteggiatura di superfici interne	2 g													Z1 2				
Smontaggio del ponteggio metallico fisso (esterno)	1 g														Z1 1			
FASE 5 - Sistemazioni esterne	3 g																	
Posa di pavimenti per esterni in masselli (sistemazione cortile)	2 g												Z1 2					
Posa di recinzioni e cancellate (sistemazione recinzioni ingresso lato cortile)	1 g													Z1 1				
FASE 6 - Smobilizzo cantiere	10 g																	
Smobilizzo del cantiere	5 g													Z1 5				
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g														Z1 5			
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ASCENSORE SCUOLA																		